

Prot. n. _____

Spedita il _____



del 19-06-2011 al 3-07-2011

Deliberazione n. 151

del 10/06/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.140 loculi (n.80 lato valle + n. 60 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. II° STRALCIO Approvazione perizia di variante e suppletiva

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di Giugno
nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra STIVALA dott.ssa Vincenza
si è alle ore 17.25 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario	x		Assessore
5	CATANIA	Salvatore		x	Assessore
6	POTENZA	Nabor	x		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / Assessore _____.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.140 loculi (n.80 lato valle + n. 60 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. II° STRALCIO Approvazione perizia di variante e suppletiva

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa **a**: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.140 loculi (n.80 lato valle + n. 60 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. II° STRALCIO Approvazione perizia di variante e suppletiva

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

Nome	Assessore	Voto
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X
Assessore		X





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.140 loculi (n.80 lato valle + n. 60 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. II° STRALCIO Approvazione perizia di variante e suppletiva

CUP: n. G19D10000210004

GIG 07672491E7

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

PREMESSO:

Che con delibera G.M. n. 314 del 25/11/2010, esecutiva, è stato stabilito:

di approvare il progetto II° stralcio esecutivo per la realizzazione di n. 140 loculi, redatto dall'UTC dell'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 149.923,69 per lavori, compresi € 3.740,68 per costo di sicurezza ed € 40.076,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

di impegnare la spesa complessiva di € 190.000,00 al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 5, Intervento 1, capitolo 3780/Costruzioni loculi colombari ecc., del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Tit. 4, Cat. 1, Risorsa 970 Cap. 766/Proventi da concessione cimiteriale del bilancio per l'esercizio 2010;

Che con D.S. n. 67 del 31/12/2010 è stato stabilito di affidare i lavori a mezzo di cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/02 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24 comma 11° della richiamata normativa;

Che con verbale di gara del 02/03/2011 pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Nicosia è stata dichiarata aggiudicataria l'Impresa CATRINI LUIGI, con sede in Nicosia con il ribasso del 22.00% sull'importo a base d'asta di €. 146.183,01 e quindi al prezzo netto di €. 114.022,75, oltre il costo di sicurezza pari a €. 3.740,68, per un importo complessivo di €. 117.763,43;

Che in data 25/05/2011 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13637/126, registrato a Nicosia il 26/05/2011, al n. 209, serie 1ª;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11/04/2011;

CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori ha redatta apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 154.383,85 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 5.013,45 per oneri per la sicurezza, ed € 35.616,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo le disposizioni del Sindaco in data 11/04/2011 prot. n.11369;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. Geom. Vincenzo Ansaldo in data 07/06/2011 sulla perizia di variante redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 25, della L.N. 109, come recepito dalla L.R. n. 7/02 e s.m.i., da cui si evince che la stessa scaturisce dalla necessità di aumentare il numero di costruzione dei loculi da n. 140 a n. 220 ed è finalizzata al miglioramento dell'opera e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando gg. 30 il termine di l'ultimazione dei lavori;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 190.000,00 così distinto:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	196.513,96
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,674023% sui lavori)	€	5.013,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	191.500,45
Ribasso D'asta del 22,00% su 191.500,45	€	42.130,11
Importo Complessivo dei lavori al netto	€	154.383,85


SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 20%	€	30.876,77
per incentivo progettazione 2 %	€	2.248,86
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L.109/94 - rec. LR.7/02)	€	2.000,00
per imprevisti + arrotondamento		490,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	35.616,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	190.000,00

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando gg. 30 il termine di l'ultimazione dei lavori;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del V° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore

IV Servizio

Allegato alla Deliberazione

GM/CC N. 151 del 10-06-2011

OGGETTO: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.140 loculi (n.80 lato valle + n. 60 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. II° STRALCIO Approvazione perizia di variante e suppletiva

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Fabrucci

Nicosia, li

8/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A. CATANINA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. MUREL

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V. STIVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 19.06.2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per la pubblicazione*

Nicosia, li 15.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramentè esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 10-06-2011

f.to V. STIVANA