dal 5/8/2013

COPIA al 20/8/2013

Città di Nicosia

Deliberazione n. 164

del 1/08/2013

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

L'anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore 11,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio		x	SINDACO ~~PRESIDENTE~~
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco ~~Presidente~~
3	CATALANO	Saverio Lucio	x		Assessore
4	TOMASI	Vincenza		x	Assessore
5	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore

Presiede il Sig. AMORUSO Carmelo ☐ Sindaco ☒ Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig$_{ra}$ ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

VISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

Città di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

Il Dirigente del III Settore

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n° 401 del 30.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto, redatto dall'UTC in data 17.01.2011, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede" dell'importo complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per lavori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed € 200.954,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12/2011 e dell'art. 82, c. 2, lett. A) del Dlgs 163/2006 e 118 del DPR 207/2010;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati affidati all'A.T.I. "Arkitettura e Kostruzione Srl" con sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, Capogruppo, e "C.M.R. Srl" con sede in Favara (Ag), via Tarchiani n. 6, Mandante, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'asta di €. 478.823,70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99, per un importo complessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato a Nicosia il 04.09.2012 al n. 217 serie 1ª;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2012;

Che con nota del 03.12.2012, prot. 35999, il Sindaco autorizzava la redazione della "Perizia di variante e suppletiva", con l'utilizzo degli imprevisti ed eventualmente, se necessario, delle somme derivanti dal ribasso d'asta, in seguito alla richiesta di autorizzazione con nota del 30.11.2012 prot. 35997- UTC 7518 del 03.12.2012 del Dirigente UTC e Direttore dei lavori ing. Antonino Testa Camillo e del RUP Geom. Michele Campione, autorizzazione ribadita nel verbale della conferenza dei servizi del 21.01.2013, per far proseguire celermente i lavori in modo ottimale nel rispetto delle finalità a suo tempo stabilite;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 279.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia e per i maggiori lavori in essa previsti l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 21.03.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate - Nicosia in data 21.03.2013 al n. 632 serie IIIª;

Che con delibera G.C. n. 131 del 30/05/2013 è stata concessa la proroga di gg. 40 (quaranta), dei termini contrattuali, alla ditta ATI Arkitettura e Kostruzione s.r.l. e C.M.R. s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto;

Che con delib. G.C. n. 160 del 18/07/2013 è stata concessa la proroga di gg. 15 (Quindici), dei termini contrattuali, alla ditta ATI Arkitettura e Kostruzione Srl e C.M.R. Srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ad esaurimento della richiesta avanzata dalla stessa, giusta nota del 17/07/2013 e per le ragioni in esse contenute;

Tutto cio' premesso

VISTA la seconda perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 12/07/2013;

CONSIDERATO che il R.U.P, condividendo le motivazioni della D.L., ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, sulla citata perizia redatta ai sensi dell'art.132 comma 3° D.Lgs n.163/2006 - dell'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 436.498,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 263.501,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Tali lavori trovano maggiori specifiche nell'allegato computo metrico estimativo e nella relazione tecnica.

VISTA la L.r. 12/2011, di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R n.207/2010;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

DATO ATTO che sulla presente proposta, il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

Di approvare la 2° perizia di variante e suppletiva, di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede, redatta dal D.L. il 12/07/2013 dell'importo complessivo di € 700.000,00 così distinto:

Lavori		€	534.882,50
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	6.870,45		
a detrarre	6.870,45	€	6.870,45
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	528.012,05
Per ribasso d'asta del 25,1521% su euro 528.012,05		€	132.806,12
Importo netto dei lavori		€	402.076,38
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori	34.422,30	€	
Totale oneri della sicurezza (7,253188% sull'importo dei lavori)	41.292,75		
Importo complessivo dei lavori al netto		€	436.498,68
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
per Iva 21%	91.664,72		
per incentivo progettazione 2%	10.697,65		
per imprevisti	0.00		
oneri autorità LL.PP.	225,00		
accantonamento ai sensi dell'art. 133 del DLgs n. 163/2010	15.032,27		
per oneri conferimento in discarica	15.500,00		
per spese di pubblicità	0.00		
per economia ribasso contrattuale e oneri	113.831,68		
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	16.550,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.STRAZIONE	263.501,32		263.501,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	**700.000,00**

Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con la quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, per un maggiore importo dei lavori di € 16.098,83, prorogando il termine per l'ultimazione dei lavori di gg. 5, in aggiunta ai gg. 15 concessi con delib. G.C. n. 160 del 18/07/2013;

Di autorizzare il Dirigente di questo Settore a mettere in atto tutti gli adempimenti atti a recuperare le somme di competenze, contabilizzate o da contabilizzare eseguite dalla Ditta ATI Arkitettura e Kostruzione Srl e C.M.R. Srl, inseriti in progetto, ma carico dell'Adell'ATO Idrico n. 5 Enna e della società Acqua Enna S.c.p.a.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere ai provvedimenti consequenziali.

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Ing. Tesia Camillo Antonino

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III Settore

II Servizio

Allegato alla Deliberazione

GM n. 164 del 1/08/2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva

PARERI

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestazione di copertura finanziaria art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai sensi dell'art. 147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000.

* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Nicosia, li 31/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Testa Camillo Antonino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, lì 5/8/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 05/08/2013, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta esecutiva il 01/08/2013

- ☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- ☐ per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- ☐ per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE